

**Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2013**  
**( załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy finansowej)**


Ad 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Krętej i Mickiewicza”. Zadanie to zaplanowane zostało do realizacji w latach 2012-2013. Prace są nadal w toku, zakończenie zadania planowane jest na koniec sierpnia br.

Ad. 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowiczej w Unisławiu” Zadanie to zaplanowane zostało do realizacji w latach 2012-2013. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac przypada na koniec sierpnia br.

Ad 3 „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ul. Wiślanej w Unisławiu” Prace przy tej inwestycji zostały zakończone w czerwcu. Termin realizacji inwestycji został dotrzymany przez wykonawcę.

Ad 4 „Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie”- Termin realizacji zadania minął 14 czerwca 2013 r. Do dnia dzisiejszego nie został złożony wniosek o zakończeniu prac. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

Ad 5 Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracja informacji Przestrzennej- zakup serwera i szaf serwerowych”. Wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania planowane są w IV kwartale 2013 roku.

WOJ. GMINY  
  
Jakub Danielewicz