

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012
(załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej)

Ad.1 Budowa przepustów na kanale głównym w miejscowości Kokocko – I etap inwestycji w kwocie 99 552 zł. został zakończony z końcem 2010 r. Inwestycja była finansowana ze środków własnych Gminy.

Ad.2 Budowa sieci wodociągowej Bruki Unisławskie , Bruki Kokocko, Kokocko, Błoto. Umowny termin zakończenia inwestycji 15.12.2010 r. który aneksem Nr 1 został przesunięty do 30.04.2011 r., ze względu na zaprzestanie prac w wyniku pogorszenia się warunków atmosferycznych. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1 111 030 zł. Udział własny Gminy w kwocie 512 025 zł będzie finansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad.3 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w Ul. Toruńskiej w Unisławiu – w dniu 23 grudnia 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Umowny termin zakończenia inwestycji do 30.01.2011 r., który ze względu na pogorszenie się warunków pogodowych i zaprzestaniu prac budowlanych został podpisany aneks na przedłużenie terminu realizacji zadania do 30.04.2011 r. Środki w kwocie 145 000 zł na sfinansowanie tej inwestycji będą pochodziły z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad 4 „Budowa kanalizacji w Ul. Krętej w Unisławiu”. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w latach 2011-2012 , realizacja zadania w latach następnych uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Ad. 5 „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Głazewo ” W roku 2010 rozpoczęto prace remontowe tzn. wymiana stolarki okiennej. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 24 978,98 zł.. Na pokrycie wydatków w części przypadającej jako wkład własny gmina planuje zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad.6 „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocko” .W 2010 roku rozpoczęto drobne prace remontowe, natomiast zakończenie zadania planowane jest w II kwartale 2011 roku. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w kwocie 19 937 zł. , na wkład własny Gminy planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad 7 „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w Ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”. Zadanie w kwocie 1 808 842 zł jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 . Przewidywany termin zakończenia zadania III kwartale 2011 r.

Ad 8 „Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Unisław”, zadanie to jest współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej w kwocie 89 954 zł. zgodnie z umową Nr PRW.I.6011-82/581/10 , wkład własny Gminy planuje się pokryć z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2011 roku.

Ad 9 „ Przebudowa ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu”, w roku 2010 poniesiono wydatki na wykonania prac projektowych. Gmina podjęła działania pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych składając wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Ad 10 „Remont remizy OSP w Grzybnie, planowany termin zakończenia prac budowlany jest na III kwartał 2011 roku.

Ad 11 „ Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Ad 12 „Budowa kostnicy”- Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji na lata 2011, 2012 i następne, realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

Ad 13 „Budowa stadionu sportowego w Unisławiu”, „Budowa boiska sportowego w Grzybnie, Kokocku, Brukach Unisławskich , Raciniewie” Realizacje tych zadań w latach 2011 i następne jest uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Ad 14 „Budowa ścieżki rowerowej Unisław – Toruń”. Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w latach 2010-2012 w ramach porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu podpisanego dnia 30.06.2008 r. pomiędzy powiatem toruńskim jako liderem projektu oraz gminami w Chełmży, Lubiczu, Łubiance, Łysomicach, Obrowie, Unisławiu , Złej Wsi Wielkiej. W 2010 roku w ramach tego projektu gmina wydatkowała kwotę 74 123 zł.

wydatków poniesionych na przygotowanie zadania inwestycyjnego. W latach 2011-2012 planowane są wydatki w kwocie 523 348 zł.

Planowane wydatki poniesione na realizację powyższych zadań w 2010 r. zostały przedstawione w części opisowej budżetu (wydatki).