

**Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2013**  
**( załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy finansowej)**

Ad 1 „Budowa ścieżki rowerowej Unisław – Toruń”. Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w latach 2010-2012 w ramach porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu podpisanego dnia 30.06.2008 r. pomiędzy powiatem toruńskim jako liderem projektu oraz gminami w Chełmży, Lubiczu, Łubiance, Łysomicach, Obrowie, Unisławiu , Złej Wsi Wielkiej. W 2011 roku w ramach tego projektu gmina wydatkowała kwotę 7 445,49 zł. wydatków poniesionych na przygotowanie zadania inwestycyjnego. Na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 438 075,00 zł. Zadanie to planuje się zakończyć w III kwartale 2012 roku.

Ad. 2 „ Budowa sieci wodociągowej-projekt”- opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowiczej,. Mickiewicza i Krętej w miejscowości Unisław oraz Ul. Długiej i Bydgoskiej w miejscowości Raciniewo” w kwocie 40 000,00 zł. W roku 2011 wydatkowano 3 000,00 zł., natomiast 37 000,00 zł. zostało zaplanowane na rok 2012 z zasobów własnych Gminy. Do końca czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 21 771,00 zł.,

Umowa z wykonawcą na realizację tego zadania została podpisana w dniu 06.07.2011 r.

Ad 3 „Budowa Astro-Bazy” na dzień 30.06.2012 rok na wykonanie tego zadania wydatkowano kwotę 126 288,51 zł. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 22 995,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w III kwartale 2012 roku.

Ad 4 „zestaw urządzeń muzycznych i innych do tworzenia oprawy na spotkaniach kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury” na dzień 30.06.2012 rok na wydatkowano w kwocie 41 149,82 zł.,

WÓJT GMINY  
Jan Danielewicz